

## 中央高校改善基本办学条件专项

# 工作简报



（2020年第3期，总第29期）

中国石油大学（北京）基建处

2020年7月3日

- 
- 2020年6月改善基本办学条件专项执行情况
  - 石大召开2021年改善基本办学条件专项校内评审会

## 2020年6月改善基本办学条件专项执行情况

2020年教育部批复我校改善基本办学条件专项资金11754万元，截止至6月30日支出金额4642.42万元，支出比例39.5%，整体执行率未达到教育部要求的50%，根据国有资产管理处提供的合同信息台账及网站中招标、询价等公示情况，现汇总执行情况如下：

序号	姓名	部门	子活动名称	拨付金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出比例	执行情况	实际进度与 计划对比
<b>教育部改善基本办学条件专项</b>				11754	4642.42	39.5%		
<b>(一) 房屋修缮类</b>				3201.99	135.48	4.23%		
1	薛谦	基建处	东校园阶梯教室修缮工程	230	0.00	0.00%	待施工方提交审计资料送审	偏慢
2	薛谦	基建处	东校园阶梯教室节能改造工程	107.45	0.00	0.00%	已完成审计待付尾款	偏慢
3	薛谦	基建处	东校园主楼节能改造工程	247	16.06	6.50%	正在审计	偏慢
4	薛谦	基建处	东校园主楼室内修缮工程	150	0.30	0.20%	正在审计	偏慢
5	薛谦	基建处	东校园学生宿舍节能改造工程（1、2号）	153	0.98	0.64%	正在审计	偏慢
6	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍修缮项目（5-6号）	24	3.04	12.67%	项目质保金9月份支付	
7	王英国	后勤管理处	2019年东校园屋面防水工程	0.54	0.54	100.00%	已完成支付	
8	王英国	后勤管理处	学生公寓修缮工程	35	31.98	91.37%	已完成工程款支付，审计费待支付	
9	薛谦	基建处	东校园第五教学楼南楼改造工程	105.00	4.30	4.10%	待施工方提交审计资料送审	偏慢
10	薛谦	基建处	东校园实验楼节能改造工程	163.00	1.08	0.66%	已完成竞谈，待施工	

11	薛谦	基建处	东校园辅助用房节能改造工程	155.00	0.00	0.00%	已完成竞谈,待施工	
12	薛谦	基建处	东校园学生宿舍节能改造工程(3-6号楼)	225.00	0.00	0.00%	已完成竞谈,待施工	
13	薛谦	基建处	东校园学生宿舍门窗改造工程(3-6号楼)	300.00	4.33	1.44%	受疫情影响,开标时间推迟	偏慢
14	薛谦	基建处	东校园学术交流中心改造工程	220.00	4.00	1.82%	开展图纸深化及清单编制工作	偏慢
15	薛谦	基建处	理学院B座天井改造工程	152.00	9.91	6.52%	已完成竞谈,待施工	
16	王仲民	校工会	教学楼地下一层改造工程	40.00	0.00	0.00%	LED屏已安装完成,待付款	
17	王英国	后勤管理处	学生公寓卫生间改造工程	259.00	0.00	0.00%	待开展竞谈工作	偏慢
18	王英国	后勤管理处	2020年校园屋面防水工程	89.00	36.93	41.49%	正在施工	
19	王英国	后勤管理处	学生宿舍配套设施修缮工程	145.00	0.94	0.65%	已完成合同签订,待施工	
20	梁永图	教务处	第三教学楼改造专项	15.00	0.00	0.00%	正在询价	偏慢
21	徐樟有	非常规研究院	采收率楼与非常规楼公共区域及实验室修缮	88.00	0.00	0.00%	已完成竞谈,待施工	
22	张永学	国际教育学院	留学生公寓楼A楼修缮	216.00	11.01	5.10%	已完成竞谈,待施工	
23	张永学	国际教育学院	留学生公寓楼B楼C楼修缮	83.00	10.08	12.14%	已完成竞谈,待施工	
<b>(二) 基础设施改造类</b>				<b>1970.1</b>	<b>633.87</b>	<b>32.17%</b>		
1	刘洪洋	保卫处	东校园教学楼、实验楼消防报警系统更新改造项目	1.95	1.95	100.00%	已完成	
2	薛谦	基建处	东校园教室电改造项目	2.29	2.29	100.00%	已完成	

3	王英国	后勤管理处	东校园配电增容改造	72	55.64	77.28%	待支付尾款	偏慢
4	王英国	后勤管理处	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	95	33.37	35.13%	待支付尾款	偏慢
5	张云祥	信息中心	中心机房建设项目	145	119.96	82.73%	待支付尾款	偏慢
6	顾继俊	教务处	本科教学实验室改造(I期)	80	68.49	85.61%	待支付尾款	偏慢
7	顾继俊	教务处	本科教学实验室改造(II期)	90	49.71	55.23%	待支付尾款	偏慢
8	王英国	后勤管理处	东校园食堂改造项目(2、3层)	39.55	39.55	100.00%	已完成	
9	刘洪洋	保卫处	实验室加装高清摄像机二期项目	190.00	6.04	3.18%	已完成合同签订,待施工	
10	刘洪洋	保卫处	地质楼消防报警系统更新改造项目	82.00	61.42	74.90%	已完成合同签订并支付首付款	
11	宋刚	档案馆	档案馆档案库房监控系统及气体灭火系统改造	7	6.66	95.14%	已完成合同签订,待施工	
12	王英国	后勤管理处	东校园主配电室增容及第三食堂配电改造项目	138.75	8.6	6.20%	已完成设计合同签订	偏慢
13	魏强	化工学院	化工楼C座气瓶室改造	199.30	0	0.00%	项目已完成招标工作,待签订合同	
14	魏强	化工学院	化工楼A座强弱电系统改造	280	53	18.93%	网络改造正在施工,强电系统已完成招标工作	
15	薛谦	基建处	东校园主楼空调系统购置	200	0.00	0.00%	开展图纸深化及清单编制工作	偏慢
16	薛谦	基建处	东校园校园及地下管网勘测、可视化系统工程	30.00	0.00	0.00%	项目正在进行设计工作	
17	薛谦	基建处	东校园绿化修补项目	22	0.00	0.00%	项目正在进行设计工作	
18	邱萍	新能源与材料学院	新能源与材料学院教学实验室改造	100	36.30	36.30%	气路改造设计、通风改造、实验室安全系统建设已签合同	

19	张云祥	信息中心	中国石油大学网络配线间综合改造工程	195.26	90.89	46.55%	正在施工	
<b>(三) 设备资料购置类</b>				<b>6581.91</b>	<b>3873.07</b>	<b>58.84%</b>		
1	薛谦	基建处	东校园主楼空调系统购置	146.25	146.49	100.16%	已完成	
2	牛花朋	研究生院	东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目 二期	83.66	80.6	96.34%	已完成	
3	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍空调置安项目	11.69	0	0.00%	待9月支付质保金	
4	王英国	后勤管理处	东校园二次供水改造工程	5.49	5.49	100.00%	已完成	
5	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#)	7.49	0	0.00%	待9月支付质保金	
6	陈义陆	国资处	OA 资产管理模块功能扩展	22.80	0	0.00%	待支付尾款	偏慢
7	张云祥	信息中心	数字化校园建设三期	402.19	145.09	36.07%	待支付尾款	偏慢
8	张云祥	信息中心	东校园互联网教室建设项目 二期	474.04	464.79	98.05%	已完成	
9	张云祥	信息中心	数据集成、交换与治理 二期	124.97	105	84.02%	已完成	
10	张云祥	信息中心	无线网络改造及网络设备采购	207.02	207.02	100.00%	已完成	
11	梁永图	教务处	东校园互联网教室建设（三期）	476.19	433.41	91.02%	已完成	
12	刘书海	机械学院	过程装备与控制工程专业教学实验设备修购	75.97	27.29	35.92%	待到货验收后支付尾款	偏慢
13	顾继俊	教务处	虚拟仿真公共教学实验室建设（2期）	140	38.93	27.81%	部分采购项目已完成付款	偏慢
14	王玮	机械学院/研	热能与储运工程实验平台建设	120	158.82	132.35%	已完成	
15	金衍	研究生院	研究生管理信息系统	98	0	0.00%	待验收付款	偏慢

16	宋炜	信息学院	海量地球物理数据并行计算教学科研平台	88.35	88.35	100.00%	已完成付款	
17	刘慧卿	石工学院	提高石油采收率实验教学平台建设	19.95	19.95	100.00%	已完成付款	
18	刘洪洋	保卫处	校门智能门禁系统工程改造项目	158.00	0.00	0.00%	已完成招标，待签订合同。	
19	王贵文	地学院	非常规油气储层物性评价教学实验平台	100.80	0.00	0.00%	已完成合同签订，待付款	
20	牛花朋	地学院	地质学专业矿物岩石学实验室建设	32.74	0.00	0.00%	桌椅已完成合同签订	
21	邱楠生	地学院	地热地质学实践教学平台建设（一期）	113.40	0.00	0.00%	部分项目已完成合同签订	
22	张永学	国际教育学院	国际交流中心报告厅多媒体设备更新改造	23.43	23.35	99.66%	已完成	
23	王英国	后勤管理处	学生公寓家具及浴室更衣柜购置项目	144.00	0.00	0.00%	已完成合同签订	
24	魏强	化工学院	环境工程分子生物学研究生实验教学平台建设	96.80	137.8	142.36%	已完成	
25	姜桂元	化工学院	化学工程学院实验教学中心设备扩建	38.50	38	98.70%	已完成	
26	刘书海	机械学院	多相流动与分离实验平台	30.74	30.74	100.00%	已完成	
27	刘书海	机械学院	油气储运工程专业必修课实验设备购置	143.63	0	0.00%	未见招标及询价公告	偏慢
28	顾继俊	机械学院	机器人实验教学平台建设	125.75	67.25	53.48%	部分项目已完成首付款支付；部分项目待开展。	
29	雍太军	教务处	学生成绩单自助打印系统	56.58	44.26	78.23%	已完成首付款支付	
30	雍太军	教务处	第四教学楼多功能智慧教室建设项目	519	0	0.00%	正在开展招标工作	偏慢
31	季汉成	科学技术处	大型仪器设备开放共享管理系统建设	44.00	0	0.00%	正在试运行，验收后付款	

32	刘坚	理学院	大学物理大学化学智慧实验室（一期）	125.09	29.16	23.31%	已完成招标	
33	刘坚	理学院	物理实验教学中心仪器更新	65.52	95.67	146.02%	已完成	
34	张广清	石工学院	石油工程学院 2019 年度实验中心建设	175.77	38.45	21.88%	部分已签合同付款，部分待开展	
35	卢春喜	图书馆	图书馆文献资源保障体系建设	602.00	239.76	39.83%	部分已签合同付款，部分待开展	
36	卢春喜	图书馆	图书馆信息化设备更新改造	108.00	74.88	69.33%	已完成合同签订并支付首付款	
37	郝世杰	新能源与材料学院	面向多学科的石油特色研究生教学平台	327.00	318.99	97.55%	已完成合同签订并支付首付款	
38	邱萍	新能源与材料学院	新能源科学与工程本科专业本科教学实验室	100	63.2	63.20%	已完成合同签订并支付首付款	
39	徐宝昌	信息学院	智慧工厂与智能控制创新平台建设	175	67.53	38.59%	已完成合同签订并支付首付款	
40	徐宝昌	信息学院	计算机专业嵌入式实验室更新与升级	69.00	51.3	74.35%	已完成合同签订并支付首付款	
41	徐宝昌	信息学院	电工电子与测控专业实验平台建设一期	80.00	4.47	5.59%	已完成合同签订	
42	张云祥	信息中心	三教多媒体教室改造	90.00	82.36	91.51%	已完成合同签订并支付首付款	
43	张云祥	信息中心	一站式服务平台及个人数据中心二期项目	119.00	56.55	47.52%	已完成合同签订并支付首付款	
44	张云祥	信息中心	公共教学机房建设	149.00	209.55	140.64%	已完成多数项目资金支付	
45	张云祥	信息中心	信息门户统一身份认证系统建设	88.00	41.94	47.66%	已完成合同签订并支付首付款	
46	张云祥	信息中心	数据集成、交换与治理三期	62.00	61.6	99.35%	已完成合同签订并支付首付款	
47	张云祥	信息中心	无线网络改造二期	145.84	175.03	120.02%	已完成合同签订并支付首付款	

## 石大召开 2021 年改善基本办学条件专项校内评审会

在北京疫情防控响应级别由三级调至二级的紧要关头，为做好我校 2021 年改善基本办学条件专项校内评审工作，减少人员聚集，原定于 6 月 18 日及 19 日在主楼 A1218 举办的校内评审会改为“线上”进行。

评审专家在听取了两天的“线上”汇报后，于 6 月 19 日下午在主楼 A1323 会议室讨论 2021 年改善基本办学条件专项排序问题。会议由基建处处长薛谦主持，信息中心、教务处、研究生院、财务处、后勤管理处、国有资产管理处、保卫处有关负责人参加。



会上，薛谦处长通报了我校 2021 年改善基本办学条件专项申报情况、以前年度通过评审计划执行项目、需优先安排项目及已支出情况，专项工作小组对 2021 年专项申报进行充分讨论、研究，明确了项目排序原则等问题，为下一步教育部评审打下了良好基础。